

112年度彰化縣將會完成辦理道路改善之重要路口計畫表

更新日期:113.09.16

序號	市鎮鄉	路口位置	處理表	計畫通過期	擴大路口人行道	設置安全空間	行人專用路	無障礙設計與設施	改善及增設地下	左轉專用	縮減路寬	路口照明	警備標誌(條)	路口減速設施	目前辦理情形	預定完工日期	實際完工日期
1	彰化市	中正路一段、民生路		4		2				2	2		4		設計中	113.12.31	
2	彰化市	員捷路、泰安二街													設計中	113.09.30	
3	彰化市	中興路、大埔路		3	3	3	3		1	2	3		3		已完工	113.09.30	113.09.09
4	和美鎮	彰新路五段、嘉祥路二段	2	4	4	3	4			4	4		4		已完工	113.09.30	113.09.09
5	鹿港鎮	中山路、民權路			1		4								設計中	113.12.31	
6	鹿港鎮	中山路、三民路			1		4								設計中	113.09.30	
7	員林市	中山路二段、法雅街		1	4										設計中	113.09.30	
8	溪湖鄉	員農路二段、員農路二段217巷、清水寮路		4			2								設計中	113.09.30	
9	溪湖鄉	中山路一段、中山路二段、中興路		4	1	2	2								設計中	113.12.31	
10	北斗鎮	中華路、光復路													設計中	113.12.31	
11	北斗鎮	興農路二段、民權路		4		4									設計中	113.12.31	

二、施工圖、中、邊界圖：

序號	市鎮鄉	路口位置	施工圖情形	中、邊界圖情形	邊界圖情形
1	彰化市	中正路一段、民生路	尚無	尚無	尚無
2	彰化市	員捷路、泰安二街	尚無	尚無	尚無
3	彰化市	中興路、大埔路	尚無 (經111年核定完成)經台警署路口完成改善	尚無 (經111年核定完成)經台警署路口完成改善	尚無 (經111年核定完成)經台警署路口完成改善
4	和美鎮	彰新路五段、嘉祥路二段			
5	鹿港鎮	中山路、民權路	尚無	尚無	尚無
6	鹿港鎮	中山路、三民路	尚無	尚無	尚無
7	員林市	中山路二段、法雅街	尚無	尚無	尚無
8	溪湖鄉	員農路二段、員農路二段217巷、清水寮路	尚無	尚無	尚無
9	溪湖鄉	中山路一段、中山路二段、中興路	尚無	尚無	尚無
10	北斗鎮	中華路、光復路	尚無	尚無	尚無
11	北斗鎮	興農路二段、民權路	尚無	尚無	尚無

五、其他重要資訊：尚無。