

113年度彰化縣符合交通部盤點提供之易肇事路口計畫案

一、施工地點、預定操作項目及目前辦理情形																	
序號	市區鄉鎮	路口位置	庇護島	行穿線退縮	擴大路口人行道	停車安全空間	行人專用號誌	無障礙設計與設施	共桿及管線地下	左轉車道	縮減路寬	路口照明	停讓標誌(線)	路口減速設施	目前辦理情形	預定完工日期	實際完工日期
1	彰化市	中正路一段、民生路		4		4	8					4			設計中	114.03.31	
2	彰化市	自強路、泰安二街					8					4			設計中	114.03.31	
3	彰化市	中興路、大埔路		2	3	6				1	2	5			設計中	114.03.31	
4	和美鎮	道開路、平安路	2	3	4	4	8					4			設計中	114.03.31	
5	鹿港鎮	中山路、民權路			4	4	8					4			設計中	114.03.31	
6	鹿港鎮	中山路、三民路		4	4	4	8					4			設計中	114.03.31	
7	員林市	中山路二段、法院街			2	2	8					4		2	設計中	114.03.31	
8	社頭鄉	員集路二段、員集路二段247巷、清水岩路		4	4	4	8					4	2		設計中	114.03.31	
9	社頭鄉	中山路一段、中山路二段、中興路		4	1	2	8					4	2		設計中	114.03.31	
10	北斗鎮	中華路、光復路		1	4	4	8					4			設計中	114.03.31	
11	北斗鎮	興農路二段、民權路		1	2	2	2					4	4		設計中	114.03.31	

二、施工前、中、後照片：					
序號	市區鄉鎮	路口位置	施工前照片	施工中照片	施工後照片
1	彰化市	中正路一段、民生路	尚無	尚無	尚無
2	彰化市	自強路、泰安二街	尚無	尚無	尚無
3	彰化市	中興路、大埔路	尚無	尚無	尚無
4	和美鎮	道開路、平安路	尚無	尚無	尚無
5	鹿港鎮	中山路、民權路	尚無	尚無	尚無
6	鹿港鎮	中山路、三民路	尚無	尚無	尚無
7	員林市	中山路二段、法院街	尚無	尚無	尚無
8	社頭鄉	員集路二段、員集路二段247巷、清水岩路	尚無	尚無	尚無
9	社頭鄉	中山路一段、中山路二段、中興路	尚無	尚無	尚無
10	北斗鎮	中華路、光復路	尚無	尚無	尚無
11	北斗鎮	興農路二段、民權路	尚無	尚無	尚無