

114年度「彰化縣彰化市易學零路口改善方案研擬與工程」

更新日期:114.07.01

一、施工細節、實施條件項目及目前辦理情形																	
序號	路段名稱	路口位置	增加設施名 (處)	行車路邊線路口 (處)	機轉行管理線順 (處)	路口人行進行人 (處)	安全停車空間 (處)	機轉行人專用道 (處)	公共運具管理設施改善 (處)	路肩及護欄下地 (處)	增設左轉車道 (處)	雙化路口增加 (處)	增設標誌 (如紅綠燈) (處)	增設標誌 (如停止線、讓路線) (處)	目前辦理情形	預定完工日期	實際完工日期
1	彰化市	長春路與民生路		0	4	4	4	4	1	4	4	4			設計中	114.12.31	
2	彰化市	中正路二段與華山路		0	4	4	4	4		4	4	4			設計中	114.12.31	
3	彰化市	堤頂路與金線路			4	4	4	4		4	4	4			設計中	114.12.31	
4	和美鎮	光華路與旭光路	1								2	3		2	設計中	114.12.31	
5	鹿港鎮	長統路與保安路			4	4	4	4		4	4	4			設計中	114.12.31	

二、施工經費、車輛具：

序號	路段名稱	路口位置	地上車輛具	地下車輛具	施工車輛具
1	彰化市	長春路與民生路	0	0	0
2	彰化市	中正路二段與華山路	0	0	0
3	彰化市	堤頂路與金線路	0	0	0
4	和美鎮	光華路與旭光路	0	0	0
5	鹿港鎮	長統路與保安路	0	0	0

三、其他車輛資訊：0