

114年度「彰化縣員林市、田中鎮及埤腳鎮警察路口改善方案研擬與工程」

更新日期:114.07.01

| 一、施工地點、擬定施作項目及目前研擬情形 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 序號 | 市區詳細 | 路口位置 | 增加或項目 (處) | 行車標誌路口 (處) | 增加行車標誌 (處) | 路口人行道鋪設 (處) | 安全防護空間 (處) | 增設行人專用道 (處) | 公共通行設施改善 (處) | 路障及障礙物 (處) | 增設左轉車道 (處) | 優化路口標明 (處) | 增設標誌 (如紅綠燈) (處) | 增設標線 (如停止線、讓路線) (處) | 目前辦理情形 | 預定完工日期 | 實際完工日期 |
| 1 | 員林市 | 大甲路二段與大馬路路口 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 設計中 | 114.12.31 | |
| 2 | 員林市 | 員林路二段與大甲路一段口 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 4 | | 3 | | | 設計中 | 114.12.31 | |
| 3 | 埤腳鎮 | 中山路與新港路路口 | | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 設計中 | 114.12.31 | |
| 4 | 田中鎮 | 中正路與中平路一段口 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 設計中 | 114.12.31 | |
| 二、施工案、中、續辦中 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序號 | 市區詳細 | 路口位置 | 地上工程 | | | | | 地下工程 | | | | | 施工進程 | | | | |
| 1 | 彰化市 | 大甲路二段與大馬路路口 | 完成 | | | | | 完成 | | | | | 完成 | | | | |
| 2 | 彰化市 | 員林路二段與大甲路一段口 | 完成 | | | | | 完成 | | | | | 完成 | | | | |
| 3 | 彰化市 | 中山路與新港路路口 | 完成 | | | | | 完成 | | | | | 完成 | | | | |
| 4 | 田中鎮 | 中正路與中平路一段口 | 完成 | | | | | 完成 | | | | | 完成 | | | | |
| 三、其他重要資訊：尚無。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |